



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO**

Direzione Generale

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 96 DEL 08.08.2018**

Oggetto: Approvazione e Liquidazione Fattura degli atti di contabilità finale e approvazione certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici denominati Museo del Costume e Museo Casa Natale di Grazia Deledda" - Impresa Edile Dessena Giovanni. CIG 7307298D0F.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale dell'ISRE al Dr. Manuel Delogu;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02.03.2018, con la quale sono state approvate le Direttive Scientifiche per il periodo 2018/2020 ed il Programma annuale delle attività per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;

VISTA la deliberazione consiliare n. 38 del 20.11.2017, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria Del Museo Etnografico E Del Museo Casa Natale Di Grazia Deledda che comporta una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 149.996,63 per lavori, € 10.667,00 per oneri della sicurezza, € 89.336,37 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la determinazione DG n. 75 del 06.12.2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria Del Museo Etnografico E Del Museo Casa Natale Di Grazia Deledda che comporta una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui Euro 149.952,61 per lavori a base d'asta, Euro 3.271,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 96.776,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il medesimo provvedimento DG n. 75 del 06.12.2017 con il quale si è determinato di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento mediante procedura negoziata con invito di n. 10 ditte operanti nel territorio regionale e di approvare la lettera di invito/disciplinare e il modello "Domanda di partecipazione", il modello "Autocertificazione", il modello "Offerta Economica";

VISTA la determinazione DG n. 86 del 20.12.2017 con la quale è stata approvata la graduatoria finale così come risultante dal verbale di gara, dando atto che dal medesimo verbale risulta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore della Impresa Edile Dessena Giovanni, con sede in Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU) la quale ha offerto un ribasso del 3,524% per un importo contrattuale netto di € 147.939,36, di cui € 3.271,08 per oneri relativi al piano di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione DG n. 04 del 24.01.2018 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Edile Dessena Giovanni, con sede in Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU), con sede in Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU), P.I. 00171290919, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di €147.939,36, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso pari a € 3.271,08, oltre IVA, nella misura di legge;

VISTO il contratto d'appalto dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici denominati Museo del Costume e Museo Casa Natale di Grazia Deledda" stipulato in data 04.04.2018 tra il Dirigente dott. Marcello Mele, in nome e per conto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico e il signor Giovanni Dessena nella sua qualità di titolare dell'impresa Edile Giovanni Dessena con sede in vico 2° Giovanni Porru n. 10, Orosei, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Nuoro, al n. 782, serie 3, in data 10.04.2018;

VISTO il verbale di consegna sotto le riserve di legge redatto dal Direttore dei Lavori ing. Sebastiano Calia in data 24.01.2018;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 79 del 29.06.2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 e l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa con il quale l'ammontare dei lavori a ragione di contratto risulta pari a € 153.773,69 con incremento rispetto al contratto principale di € 5.834,33;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 13.06.2018 ed il successivo verbale di ripresa in data 02.07.2018 dai quali risulta che i lavori rimasero sospesi per 19 giorni;

VISTI i provvedimenti di proroga concessi rispettivamente con atto n. 112 in data 18.04.2018 e n. 168 in data 17.05.2018 del Direttore del Servizio Amministrativo per un totale giorni 50;

VISTA l'ulteriore proroga di giorni 15 conseguente ai maggiori e differenti lavori di cui alla perizia di variante n. 1 di cui sopra;

VISTO certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori ing. Sebastiano Calia in data 12.07.2018 con il quale, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse all'impresa, si certifica l'esecuzione delle opere in tempo utile rispetto ai termini previsti dal contratto e dal successivo atto di sottomissione;

VISTI gli atti di contabilità finali prodotti dal Direttore dei Lavori ing. Sebastiano Calia con nota n. 3121 del 16.07.2018 contenenti il libretto delle misure n. 3, il SAL ultimo e stato finale dei lavori, il certificato di pagamento finale per la liquidazione della terza e ultima rata, il registro di contabilità e la relazione sullo stato finale per tutti i lavori eseguiti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO**

- dall'impresa fino alla data di ultimazione del 12.07.2018 ed ammontanti a € 153.773,69 al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza;
- CONSTATATO** che all'impresa sono stati liquidati in corso di esecuzione acconti per complessivi € 104.986,68, resta il credito netto dell'impresa pari a € 48.787,01, così come indicato dal Direttore dei Lavori nella relazione sul conto finale;
- VISTA** la fattura elettronica dell'impresa Dessena Giovanni n. FATTPA 9\_18 del 24.07.2018 per l'importo totale di € 59.520,15 di cui € 48.787,01 per lavori e quota oneri di sicurezza e € 10.733,14 per IVA al 22% la cui esigibilità è assoggettata alla procedura di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con legge n. 96 del 21.07.2017;
- VISTO** il DURC online Numero Protocollo INAIL\_12050446 Data richiesta 14/06/2018 Scadenza validità 12/10/2018 con il quale si dichiara che l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA** la liberatoria in data 01.08.2018, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, con la quale l'impresa è dichiarata soggetto non inadempiente;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.07.2018 con il quale il Direttore dei Lavori ing. Sebastiano Calia certifica che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle varianti approvate, che i lavori stessi sono stati realizzati a regola d'arte, che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso contrattuale sono pari a € 153.773,69, che le somme liquidate all'impresa rientrano all'interno di quelle autorizzate dall'amministrazione, che l'impresa ha ottemperato agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro nonché agli obblighi contributivi e previdenziali obbligatori, che i lavori sono stati eseguiti entro il periodo contrattuale, che i prezzi applicati sono quelli del contratto e del successivo atto di sottomissione, che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa e che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi, che l'impresa ha firmato il registro e gli atti di contabilità finale senza riserve.

**DETERMINA**

1. di approvare gli atti di contabilità finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici denominati Museo del Costume e Museo Casa Natale di Grazia Deledda", eseguiti dall'Impresa Edile Dessena Giovanni, con sede in Vico II G. Porru, 10, 08028 Orosei (NU), P.I 00171290919, per un importo totale di € 153.773,69;
2. di dare atto che all'impresa Dessena Giovanni sono stati liquidati con precedenti provvedimenti acconti per un ammontare complessivo di € 104.986,68 e che pertanto con lo stato finale risulta un credito netto dell'impresa di € 48.787,01;
3. di liquidare e pagare alla Ditta Dessena Giovanni, la somma complessiva di € 48.787,01 al netto dell'IVA pari a € 10.733,14 che sarà versata ai sensi del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con legge n. 96 del 21.07.2017, a saldo della fattura indicata in premessa e relativa al certificato n. 1 per il pagamento della prima rata dei sopraindicati lavori;
4. di approvare contestualmente al presente provvedimento di liquidazione il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.07.2018;
5. di pagare a favore della suddetta impresa la somma complessiva di € 59.520,15 Iva inclusa, per i lavori di cui al punto 1 ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della L.R. n° 11/2006 s.m.i. ponendo a carico del Bilancio 2018 le somme di seguito indicate:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	2	202	52311	59.520,15

Il Direttore Generale

*Dr. Manuel Delogu*

RUP G.L.C.  
Resp. Settore M.F.C.  
Visto di ragioneria I.C.